

2013 YILI KÖYDES ve EK KÖYDES PROJESİ

2013 KÖYDES (Ek dahil) PROJESİ	
İŞİN ADI	ÖDENEĞİ
KÖY YOLLARI	9.114.340,00
KÖY İÇME SULARI	322.000,00
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA	275.000,00
ORTAK ALIM ÖDENEĞİ (Akaryakıt ve Asfalt Malz.Alımı)	695.300,00
KHGB'LER MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	46.360,00
TOPLAM	10.453.000,00

2013 Yılı KÖYDES Projesi ve Ek KÖYDES kapsamında İlimize **10.453.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, İl Tahsisat Komisyonunca ödeneğin projeler bazında dağılımı sağlanmıştır. Buna göre proje kapsamında Merkez ve 6 adet ilçemizde;

A) İÇMESULARI:

1 Adet yeni tesis , 2 adet tesis geliştirme işi yapılmıştır.Projelerin yapım işi bitmiştir.

B) KÖY YOLLARI:

2013 yılı KÖYDES programında 24 adet köy yolları projesi programa alınmıştır.2 Adet proje programdan çıkarılmıştır.2 adet proje iptal sürecinde olup ,16 proje bitmiş, 4 adet proje devam etmektedir.Eylül ayı itibariyle Ek KÖYDES projesi ile de 15 adet projenin yapım çalışmalarına başlanmıştır.Bu projeler devam etmektedir.

- Tesviye : 29,05 km (1,86 km'si bitmiştir.)
- Stabilize : 29,63 km
- Beton Yol : 1,40 km (0,60 km'si bitmiştir.)
1. Kat Asfalt : 5 km (5 km'si bitmiştir.)
2. Kat Asfalt : 47,50 km (47,50 km'si bitmiştir.)
- Bitümlü Sıcak Karışım : 3 km (3 km'si bitmiştir.)
- Sanat Yapıları : 2.478 metreküp Taş Duvar, 1 Adet Köprü (bitti) , 100 Adet Menfez (2 adet bitmiştir)
- Parke Taşı: 7,440 metrekare (bitmiştir).

C) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA:

1 adet yeni tesis , 1 adet tesis geliştirme işi toplam 2 adet proje programa alınmıştır.Projeler bitmiştir.

Aralık ayı itibariyle 2013 KÖYDES Projesinde yapılan toplam harcama 4.259.026,00 TL'dir.

2013 YILI KÖYDES KÖYYOLARI

KÖYDES 2013 YILI YOL İZLEME TABLOSU

KODU "Y" "D" veya "B"	İLİ	İLÇESİ	PROJE	FAYDALANACAK NÜFUS	KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ")	YOL ÖNCCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE)	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	(TL) M=J-L	BSK	HAM YOL	TESVİYE	ONARIM	STABİLİZE	BETON YOL	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	1. KAT ASFALT	2. KAT ASFALT	TAŞ-BETON DUVAR	SANAT YAPISI	MENFEZ Ad.	KÖPRÜ Ad.	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	İŞLERİN DURUMU					AÇIKLAMALAR		
																							Fiziki	MADDİ	BITTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.		İHL. ASM.	BAŞLANAMADI
1	ŞIRNAK	MERKEZ	Yol Standartlarının Geliştirilmesi	Güneyce	109	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	STABİLİZE	BİRİNCİ DERECE										1135	24			85			1				Devam ediyor	
2	ŞIRNAK	B.ŞEBAP	2.Kat Asfalt Kaplı İşi	ılıcak ve Dağaltı	670	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	1. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE									6,2						100		1				Bitti	
3	ŞIRNAK	B.ŞEBAP	Sanat Yapısı Yapım İşi	Gökçe Köyü	59	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	BİRİNCİ DERECE																					iptal	
4	ŞIRNAK	B.ŞEBAP	Köprü Yapım İşi	Günyüzü	386	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	BİRİNCİ DERECE													1		100		1				Bitti	
5	ŞIRNAK	B.ŞEBAP	Sanat Yapısı Yapım İşi	Bolağaç-Koyunoba-Çöğür	1411	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	BİRİNCİ DERECE													3						1		ihale aşamasında/ Arsa sorunu	
6	ŞIRNAK	B.ŞEBAP	Sanat Yapısı Yapım İşi	Bolağaç	754	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	KÖPRÜ	BİRİNCİ DERECE																					iptal	
7	ŞIRNAK	B.ŞEBAP	Beton Yol İşi	B.Şebap Merkez-Mezra Grup Köyü		YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	BİRİNCİ DERECE		1				4							5	1	100		1				2011 de programda yer almış ancak ihalesi ve yapımı 2013 yılında yapılmıştır.	
8	ŞIRNAK	ÇİZRE	Yol Standartlarının Geliştirilmesi	Aşağıçişme-Tepeönü-Kocapınar Grup Köyü	1786	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	TESVİYE	BİRİNCİ DERECE			4,5												65			1			ihale yapılmadı Özel İdare imkanlarıyla yolun altyapısı tamamlandıktan sonra kaplamasına geçilecektir.	
9	ŞIRNAK	ÇİZRE	Yol Standartlarının Geliştirilmesi	Çizre-Bozalan-Gitlikova-Seyrantepe Grup Köyü	1471	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	TESVİYE	BİRİNCİ DERECE			5															1			ihale yapılmadı Özel İdare imkanlarıyla yolun altyapısı tamamlandıktan sonra kaplamasına geçilecektir.	
10	ŞIRNAK	G.KONAK	1.Kat Asfalt Kaplı İşi	Boyuncuk	934	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	1. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE							5,0								100		1				Bitti	
11	ŞIRNAK	İDİL	2.Kat Asfalt Kaplı İşi	Aksay Köyü	918	BAKIM ONARIM	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE									5,30								1				Bitti	
12	ŞIRNAK	İDİL	2.Kat Asfalt Kaplı İşi	Haberli-Kentli Köyleri Arası	153	BAKIM ONARIM	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE								2,90									1					
13	ŞIRNAK	İDİL	2.Kat Asfalt Kaplı İşi	Aşağı Yavşan Köyü	973	BAKIM ONARIM	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE								1,60									1					
14	ŞIRNAK	İDİL	2.Kat Asfalt Kaplı İşi	Duru Köyü	1046	BAKIM ONARIM	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE								2,40									1					
15	ŞIRNAK	İDİL	2.Kat Asfalt Kaplı İşi	Varmılı Köyü	708	BAKIM ONARIM	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE								1,50			2,00						1					
16	ŞIRNAK	İDİL	2.Kat Asfalt Kaplı İşi	Ocaklı Köyü	263	BAKIM ONARIM	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE								2,20									1					
17	ŞIRNAK	İDİL	2.Kat Asfalt Kaplı İşi	Ulun Köyü-Telazp Mezrası Arası	80	BAKIM ONARIM	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE																						Programdan çıkarıldı.
18	ŞIRNAK	İDİL	2.Kat Asfalt Kaplı İşi	Alakamış-Gedik Köyleri Arası	942	BAKIM ONARIM	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE																						Programdan çıkarıldı.
19	ŞIRNAK	İDİL	2.Kat Asfalt Kaplı İşi	Akkoyunlu Köyü	466	BAKIM ONARIM	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE									3,70								1				Bitti	
20	ŞIRNAK	İDİL	2.Kat Asfalt Kaplı İşi	Üçok Yol Ayrımı-Akdağ Köyü	435	BAKIM ONARIM	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE									13,50								1				Bitti	
21	ŞIRNAK	İDİL	2.Kat Asfalt Kaplı İşi	Öğüdükl-Dumanlı Köy Arası	1242	BAKIM ONARIM	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE									8,20								1				Bitli/Tekrar Programa Alındı	
22	ŞIRNAK	SİLOPI	BSK Kaplama İşi	İpekyolu-Dolan Köyü	50	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE		3													100		1				Bitli (B S K)	
23	ŞIRNAK	ULUDERE	Beton Yol Kaplama ve Sanat Yapısı Yapım İşi	Ortabağ Köyü	2272	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	BİRİNCİ DERECE			1,86				7.440,00								100		1				Bitti	
24	ŞIRNAK	ULUDERE	Beton Yol Kaplama Yapım İşi	Yemişli Köyü	2278	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	BİRİNCİ DERECE						0,60									100		1				Bitti	

1-EK	ŞIRNAK	MERKEZ	YOĞURTÇULAR KÖY YOLU GENİŞLETME VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ	YOĞURTÇULAR KÖY YOLU	313	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BİRİNCİ DERECE	0,80	1,26	78,00		10	1	Devam ediyor			
2-EK	ŞIRNAK	MERKEZ	ARAKÖY KÖY YOLU GENİŞLETME VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ	ARAKÖY KÖY YOLU	473	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BİRİNCİ DERECE	0,80	0,34	84,00	1,00	20	1	Devam ediyor			
3-EK	ŞIRNAK	MERKEZ	BAŞAĞAÇ KÖYÜ SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ	BAŞAĞAÇ KÖYÜ	509	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BİRİNCİ DERECE	0,34	0,34	426,00	2,00	10	1	Devam ediyor			
4-EK	ŞIRNAK	B.ŞEBAP	İLİCAK KÖY YOLU YOL AÇMA İŞİ (GÜZERGAH DEĞİŞİMİ)	İLİCAK KÖY YOLU	421	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BİRİNCİ DERECE	0,04	0,04	40,00			1	İhale Aşamasında			
5-EK	ŞIRNAK	B.ŞEBAP	BOLAĞAÇ-BOĞAZÖREN-AKÇAYOL GRUP KÖY YOLU GENİŞLETME İŞİ	BOLAĞAÇ-BOĞAZÖREN-AKÇAYOL GRUP KÖY YOLU	2371	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BİRİNCİ DERECE	0,21	0,21	200,00	1,00		1	İhale Aşamasında			
6-EK	ŞIRNAK	CIZRE	AŞAĞIÇEŞME-KOCAPINAR-TEPEÖNÜ GRUP KÖY YOLU GENİŞLETME VE SANAT YAPILARI İŞİ	AŞAĞIÇEŞME-KOCAPINAR-TEPEÖNÜ GRUP KÖY YOLU	1786	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BİRİNCİ DERECE		4,50	100,00	9,00		1	Özel İdare imkanlarıyla üst kaplaması yapılacak menfezler için İhale Aşamasında			
7-EK	ŞIRNAK	CIZRE	YALINTEPE-KAYAKÖY KÖY YOLU GENİŞLETME VE SANAT YAPILARI İŞİ	YALINTEPE-KAYAKÖY KÖY YOLU	395	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BİRİNCİ DERECE		3,20		12,00		1	Özel İdare imkanlarıyla üst kaplaması yapılacak menfezler için İhale Aşamasında			
8-EK	ŞIRNAK	G.KONAK	ÇETİNKAYA KÖY YOLU YENİ YOL AÇMA	ÇETİNKAYA KÖY YOLU	29	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BİRİNCİ DERECE		1,00		1,00		5	1	Devam ediyor		
9-EK	ŞIRNAK	G.KONAK	GÜÇLÜKONAK YAĞIZOYMAK ARASI YOL GELİŞTİRME İŞİ	GÜÇLÜKONAK YAĞIZOYMAK ARASI	839	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BİRİNCİ DERECE		2,80		1,00			5	1	Devam ediyor	
10-EK	ŞIRNAK	G.KONAK	GÜÇLÜKONAK DEMİRBOĞAZ KÖY İÇİ BETON YOL YAPIM İŞİ	GÜÇLÜKONAK DEMİRBOĞAZ	839	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BİRİNCİ DERECE		0,80					5	1	Devam Ediyor 2013 artan ödenekte ek yapıldı, 11940 sayılı 03/12/2013 tarihli onay	
11-EK	ŞIRNAK	İDİL	UÇOK-OYMAK-PINARBAŞI-İPEKYOLU YOL GENİŞLETME VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ	UÇOK-OYMAK-PINARBAŞI-İPEKYOLU	4016	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BİRİNCİ DERECE				22,00				1	Devam ediyor	
12-EK	ŞIRNAK	İDİL	TEPEKÖY-ULAK-YAZMAN-OYALI GRUP KÖY YOLU YOL GENİŞLETME VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ	TEPEKÖY-ULAK-YAZMAN-OYALI GRUP KÖY YOLU	5548	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BİRİNCİ DERECE	15,50	15,50		6,00		15		1	Devam ediyor	
13-EK	ŞIRNAK	SİLOPI	İPEKYOLU- KAVAKÖZÜ- BOSTANCI-YANKALE- GÜVEN GRUP KÖYÜLLÜ GENİŞLETME VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ	İPEKYOLU- KAVAKÖZÜ- BOSTANCI-YANKALE- GÜVEN GRUP KÖYÜLLÜ	3868	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BİRİNCİ DERECE		0,04		10,00	10,00				1	Sözleşme Aşamasında
14-EK	ŞIRNAK	SİLOPI	ORTAKÖY-BUĞDAYLI- ÇİFTLİK-ÖVAKÖY GRUP KÖYÜLLÜ GENİŞLETME VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ	ORTAKÖY-BUĞDAYLI- ÇİFTLİK- ÖVAKÖY GRUP KÖYÜLLÜ	4676	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BİRİNCİ DERECE		0,10			6,00				1	Sözleşme Aşamasında
15-EK	ŞIRNAK	ULUDERE	DAĞDIBİ YENİ YOL AÇMA STABİLİZE YAPIM İŞİ	DAĞDIBİ	1225	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BİRİNCİ DERECE		0,30			405,00				1	İhale Aşamasında

2013 YILI KÖYDES PROJESİ İÇME SUYU PROGRAMI

İLÇESİ	PROJE		NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	İŞLERİN DURUMU
	ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)		AÇIKLAMALAR
B.ŞEBAP	İçme suyu Yapım İşi	Dağaltı Köyü	YENİ TESİS	Bitti
B.ŞEBAP	İçme suyu Yapım İşi	Gökçe Köyü	TESİS GELİŞTİRME	Bitti
ULUDERE	İçme suyu Yapım İşi	Yemişli Köyü	TESİS GELİŞTİRME	Bitti

2013 YILI KÖYDES PROJESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA PROGRAMI

İLÇESİ	PROJE		NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	İŞLERİN DURUMU
	ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)		AÇIKLAMALAR
ULUDERE	Yerüstü Sulama Kanalı Yapım İşi	Bağlıca Köyü	YENİ TESİS	Bitti
ULUDERE	Yerüstü Sulama Kanalı Yapım İşi	İnceler Köyü	TESİS GELİŞTİRME	Bitti