

2011 YILI KÖYDES PROJESİ

Köylerin altyapısının desteklenmesi projeleri için İlimize 2011 yılı için Tahsis edilen **10.815.275,00 TL** ödenek İl Tahsisat komisyonu tarafından İl Genel Meclisi tarafından kabul edilen kriterler de göz önüne alınarak ilçelere ve ortak alımlara dağıtılmıştır.

2011 YILI KÖYDES PROJESİ	
İŞİN ADI	ÖDENEĞİ
KÖY YOLLARI İÇİN (71 adet proje)	8.734.730,00
KÖY İÇME SULARI İÇİN (25 adet proje)	1.030.545,00
K.ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİ İÇİN (9 adet proje)	1.050.000,00
TOPLAM	10.815.275,00

A) İÇMESULARI:

7 adet yeni tesis ve 18 adet tesis geliştirme işi olmak üzere toplam **25 proje** için **1.030.545,00 TL** ödenek ayrılmış olup, projelerin hepsi bitmiştir.

B) KÖY YOLLARI:

- a)Stabilize kaplama: 28,7 km. km stabilize kaplama,
- b) Ham,Tesviye ve Yol Onarımı: 108,1 km tesviye ve yol onarımı,
- c)1.Kat Asfalt Kaplama: 34,45 km 1.kat asfalt kaplama,
- d) 2.Kat Asfalt Kaplama: 146,35 km 2.kat asfalt kaplama,
- e) Beton Yol Kaplama : 10,75 km beton yol kaplama,
- f) Sanat yapıları: 210 mt. istinat duvarı, 55 adet menfez, 3 adet köprü ve 6 ad. büz olmak üzere,

Köy yolları sektöründe **71 proje** için **8.734.730,00 TL** ödenek ayrılmıştır. Proje ve keşif çalışmaları tamamlanmış olup, işlerin 70'ü bitmiş, 1 proje programdan çıkarılmıştır.

A) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİ:

6 adet yeni tesis ve 3 adet tesis geliştirme olmak üzere toplam 9 adet sulama işi için **1.050.000,00 TL** ödenek ayrılmış olup,8 i bitmiş, 1 proje programdan çıkarılmıştır.

2011 yılında toplam **105 adet** proje için toplam **10.815.275,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir.

KÖYDES 2011 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KODU "Y" "DE" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL) J	HARCAMA TUTARI (TL) K	ARTAN ÖDENEK MİKTARI (TL) J - K = L	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU								
			ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)							Fiziki	MADDİ	BİTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BASLANA MADI	AÇIKLAMALAR			
	ŞIRNAK	MERKEZ	İçme suyu yapım işi	İkizce Köyü	395	Bakım Onarım	SUYU YETERSİZ	13.729,00	11.200,00				1								
	ŞIRNAK	MERKEZ	İçme suyu yapım işi	Yoğurtçular Köyü	453	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ	20.000,00	114.991,00				1								
	ŞIRNAK	MERKEZ	İçme suyu yapım işi	Yoğurtçular/Ozveren Mz	150	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ	30.000,00					1								
	ŞIRNAK	MERKEZ	İçme suyu yapım işi	Yoğurtçular/Gözlüce Mz	150	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ	65.000,00					1								
	ŞIRNAK	MERKEZ(EK)	İçme suyu yapım işi	Yeniarslanbaşar Köyü	2354	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ		425.000,00				1							Önceki yıllardan artan ödeneklerle yapıldı.	
	ŞIRNAK	MERKEZ(EK)	İçme suyu yapım işi	Toptepe Köyü	414	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ		387.000,00				1							Önceki yıllardan artan ödeneklerle yapıldı.	
	ŞIRNAK	MERKEZ(EK)	İçme suyu yapım işi	Başagaç Köyü	515	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ		280.000,00				1							Önceki yıllardan artan ödeneklerle yapıldı.	
	ŞIRNAK	MERKEZ(EK)	İçme suyu yapım işi (Sondaj)	Aibaşı köyü	60	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ		23.500,00				1								
	ŞIRNAK	B.ŞEBAP	İçme suyu yapım işi	Böhlücek-Çıtlıca-Söğüt	1244	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	150.000,00	290.280,00				1								
	ŞIRNAK	CİZRE	İçme suyu yapım işi	Kebeli	279	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ	66.000,00	87.910,00				1								
	ŞIRNAK	CİZRE	İçme suyu yapım işi	Kayaköy	269	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ	35.816,00					1								
	ŞIRNAK	CİZRE	İçme suyu yapım işi	Kocapınar Köyü	828	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ		89.265,33				1								
	ŞIRNAK	CİZRE	İçme suyu yapım işi	Düzova Köyü	1197	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ		161.245,42				1								
	ŞIRNAK	CİZRE	İçme suyu yapım işi	Çavuş Köyü	835	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ		28.962,39				1							Jeofizik sonucu açılan sondajdan su alınmadı.	
	ŞIRNAK	CİZRE	İçme suyu yapım işi	Sulak Köyü	539	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ		20.992,20				1							Jeofizik ile sondaj açıldı. Tesis bağlantısı yapılacak.	
	ŞIRNAK	CİZRE (EK)	İçme suyu yapım işi	Korucu Köyü	843	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ		21.830,00				1								
	ŞIRNAK	CİZRE (EK)	İçme suyu yapım işi	Ulaş Köyü	150	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ		6.490,00				1								
	ŞIRNAK	G.KONAK(EK)	İçme suyu yapım işi	Çevrimli Köyü	291	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ		127.440,00				1								
	ŞIRNAK	İDİL	İçmesuyu Yapım İşi	Oymak Köyü	1017	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ	100.000,00	28.025,00				1								
	ŞIRNAK	İDİL(EK)	İçmesuyu Yapım İşi	A.Yavşan Köyü	700	Tesis Geliştirme	SUYU YETERSİZ	150.000,00	127.440,00				1								
	ŞIRNAK	SİLOPI(EK)	İçmesuyu Yapım İşisi(Sondaj)	Üçağaç /Bestabelega	437	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ		68.761,00				1								

KÖYDES 2011 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU

KODU "Y" "D.E" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("Gölet", "Gölet Sulama", "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS"	PROGRAM ÖDENEĞİ	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)	HİZMET GÖTÜRÜLECEK EK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU							
			(TL) J	(TL) K				(TL) J - K = L	B. BAŞ HAY. SAYISI	K. BAŞ HAY. SAYISI			FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BAŞLANA MADI	AÇIKLAMALAR				
	ŞIRNAK	B.ŞEBAP	Sulama Kanalı Yapımı	Mutluca Köyü	500	YENİ TESİS	YERÜSTÜ SULAMA	100.000,00	99.415,00		70,00	30,00					1							
	ŞIRNAK	G.KONAK	Sulama Kanalı Yapımı	Akdizgin Köyü	412	YENİ TESİS	YERÜSTÜ SULAMA	345.000,00			40,00	40,00												Programdan çıkarıldı.
	ŞIRNAK	ULUDERE	Sulama Kanalı Yapımı	Gülyazı	2739	YENİ TESİS	YERÜSTÜ SULAMA	100.000,00	129.000,00		110,00	20,00					1							
	ŞIRNAK	ULUDERE	Sulama Kanalı Yapımı	Taşdelen	1232	TESİS GELİTİRME	YERÜSTÜ SULAMA	100.000,00	97.500,00		70,00	20,00					1							
	ŞIRNAK	ULUDERE	Sulama Kanalı Yapımı	Bulakbaşı	1070	TESİS GELİTİRME	YERÜSTÜ SULAMA	60.000,00	44.000,00		50,00	15,00					1							
	ŞIRNAK	ULUDERE	Sulama Kanalı Yapımı	Ortaköy	1160	TESİS GELİTİRME	YERÜSTÜ SULAMA	75.000,00	43.500,00		50,00	15,00					1							
	ŞIRNAK	ULUDERE	Sulama Kanalı Yapımı	Işıkveren	162	YENİ TESİS	YERÜSTÜ SULAMA	60.000,00	44.000,00		30,00	12,00					1							
	ŞIRNAK	ULUDERE	Sulama Kanalı Yapımı	Bağlıca/Kalemli Mz	150	YENİ TESİS	YERÜSTÜ SULAMA	70.000,00	79.000,00		70,00	15,00					1							
	ŞIRNAK	ULUDERE	Sulama Kanalı Yapımı	Yemişli/Yekmal Mz	150	YENİ TESİS	YERÜSTÜ SULAMA	140.000,00	122.000,00		120,00	50,00					1							

KÖYDES 2011 YILI YOL İZLEME TABLOSU

KODU "Y" "D.E" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM)	KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	HARCAMA TUTARI	HAM YOL	TESVİYE	ONARIM	STABİLİZE	BETON YOL	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	1. KAT ASFALT	2. KAT ASFALT	TAŞ- BETON DUVAR	SANAT YAPISI		İŞLERİN DURUMU	
			(TL) J	(TL) K			Km	Km	Km	Km	Km	m ²	Km	Km	m ³	MENFEZ Ad.	KÖPRÜ Ad.	BİTTİ	AÇIKLAMALAR		
Y	ŞIRNAK	MERKEZ	Sanat Yapıları Yapım İşi	Koçbeyi Köyü	STANDART GELİŞTİRME	DİĞER	85.000,00	50.000,00										4		1	
Y	ŞIRNAK	MERKEZ	Yol Onarımı ve Stabilize Kaplama Yapım İşi	Akçay Köyü	BAKIM VE ONARIM	ASFALT	600.000,00	287.000,00			6	6						19		1	
Y	ŞIRNAK	MERKEZ	Yol Onarımı ve 1.Kat Asfalt Kaplama Yapım İşi	K.Çeşme-Başağaç Arası	BAKIM VE ONARIM	ASFALT	600.000,00	270.000,00	0,8		3,8	4,2		7,6						1	Hava şartlarından dolayı 2012 ye ertelendi. Geçici
Y	ŞIRNAK	MERKEZ	Stabilize Kaplama Yapım İşi	Güneycam Köyü	STANDART GELİŞTİRME	TESVİYE	45.000,00	31.355,00				2,5								1	
Y	ŞIRNAK	MERKEZ	2.Kat Asfalt Kaplama Yapım İşi	Kızılsu/Soluklu İmz.	BAKIM VE ONARIM	ASFALT	80.000,00	72.880,00								2,5				1	Hava şartlarından dolayı 2012 ye ertelendi
Y	ŞIRNAK	MERKEZ	Sanat Yapıları Yapım İşi	Kızılsu Köyü	STANDART GELİŞTİRME	DİĞER	85.000,00	50.000,00										4		1	
Y	ŞIRNAK	B.ŞEBAP	Yeni Yol Açma+Sanat Yapı	B.Şebap Merkez-Van Bağlantı Yolu (Yeşilöz Köyü)	STANDART GELİŞTİRME	HAM YOL			35												Program programdan çıkarıldı. Ödeneği B.Şebap-Mezra Gr. Köyü Beton Yol işine aktarıldı.
Y	ŞIRNAK	B.ŞEBAP	Beton Yol İşi	B.Şebap Merkez-Mezra Grup Köyü	STANDART GELİŞTİRME	ASFALT	1.110.163,00						5,00							1	Proje revizesi yapılarak beton yol yapılmasına karar verildi. İhalesi iptal oldu. 2012 ye ertelendi.
Y	ŞIRNAK	B.ŞEBAP	Sanat Yapıları yapım İşi	B.Şebap Merkez-Mezra Beldesi Arası	STANDART GELİŞTİRME	DİĞER	200.000,00	168.000,00											1	1	2012 ye ertelendi

SİLOPİ(EK)	Yol Onarımı Yapım İşi	Kavaközü-Bostancı Yolu	STANDART GELİŞTİRME	DİĞER				12									1	KÖYDES Artan Ödenekler ile
SİLOPİ(EK)	Sanat Yapıları Yapım İşi	Zristan-Bestabelega Arası	YOL STANDARDININ GELİŞTİRME	DİĞER									4				1	
SİLOPİ(EK)	2.Kat Asfalt Kaplama Yapım İşi	İpekyolu-Üçağaç-Betabelega	BAKIM VE ONARIM	ASFALT						6,9			2				1	
SİLOPİ(EK)	1.Kat Asfalt Kaplama Yapım İşi	Pınarönü-Babındak	STANDART GELİŞTİRME	ASFALT	494.758,91	408.290,00					0,3						1	
SİLOPİ(EK)	1.Kat Asfalt Kaplama Yapım İşi	İpekyolu-Çukurca	BAKIM VE ONARIM	ASFALT						0,65							1	
SİLOPİ(EK)	1.Kat Asfalt Kaplama Yapım İşi	Kavaközü-Syrantepe	STANDART GELİŞTİRME	DİĞER						0,6			3				1	
SİLOPİ(EK)	Sanat Yapıları Onarım İşi	Başvan	STANDART GELİŞTİRME	DİĞER										1			1	
SİLOPİ(EK)	Yol Onarımı Yapım İşi	Kapılı-Beşiktaş-Siyahkaya Yol Onarımı	STANDART GELİŞTİRME	DİĞER	27.000,00	31.860,00			0,5								1	KÖYDES Artan Ödenekler ile
SİLOPİ(EK)	Sanat Yapıları Onarım İşi(Köprü)	Zristan-Bestebelega Yolu	STANDART GELİŞTİRME	DİĞER	40.526,05	39.235,00								1			1	KÖYDES Artan Ödenekler ile
SİLOPİ(EK)	Sanat Yapıları Yapım İşi	Görümlü-Çalışkan Yolu	STANDART GELİŞTİRME	DİĞER	44.937,00	47.672,00							1				1	KÖYDES Artan Ödenekler ile