

2012 YILI KÖYDES PROJESİ

2012 KÖYDES PROJESİ	
İŞİN ADI	ÖDENEĞİ
KÖY YOLLARI	4.657.000,00
KÖY İÇME SULARI	872.000,00
ORTAK ALIM ÖDENEĞİ (Akaryakıt ve Asfalt Malz.Alımı)	452.000,00
TOPLAM	5.981.000,00

2012 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında İlimize **5.981.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup, İl Tahsisat Komisyonunca ödeneğin projeler bazında dağılımı sağlanmıştır. Buna göre proje kapsamında Merkez ve 6 adet ilçemizde;

A) İÇMESULARI:

1 adet yeni tesis ve 6 adet tesis geliştirme işi, toplam **7 proje** için **872.000,00 TL** ödenek ayrılmış olup, bu işlerden 5 i bitirilmiş, 2 si ise devam etmektedir.

B) KÖY YOLLARI:

- a)Ham Yol ve Yol Onarımı: 10,15 km ham yol,yol onarımı ve yol genişletme,
- b)Beton Yol Kaplama : 3,75km beton yol kaplama,
- d)1.Kat Asfalt Kaplama: 5,5 km 1.kat asfalt kaplama,
- e) 2.Kat Asfalt Kaplama: 41,65 km 2.kat asfalt kaplama,
- f) Sanat yapıları: 220 mt. istinat duvarı,27 adet menfez ve 2 adet köprü olmak üzere,

Köy yolları sektöründe **14 proje** için **5.109.000,00 TL (Ortak Alım dahil)** ödenek ayrılmıştır. Proje ve keşif çalışmaları tamamlanarak 13 ü bitirilmiş olup, 1'i devam etmektedir.

2012 yılında toplam **21 adet** proje için toplam **5.981.000,00 TL** Ödenek tahsis edilmiş olup; yapım çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmıştır..Bu ödeneğin 5.849.420,00 TL lik kısmı harcanmıştır.

2012 YILI KÖYDES PROJESİ KÖYYOLARI PROGRAMI

İLÇESİ	PROJE		HAM YOL	TESVİ YE	ONARIM	STABİLİ ZE	BETON YOL	1. KAT ASFALT	2. KAT ASFALT	TAŞ-BETON DUVAR	SANAT YAPISI		AÇIKLAMALAR
	ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)	Km	Km	Km	Km	Km	Km	Km	m3	MENFEZ Ad.	KÖPRÜ Ad.	
MERKEZ	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Güneyçam							10,6				Bitti
B.ŞEBAP	Yol Onarımı ve Genişletme İşi	Akçayol-Boğazören Grup Köyyolu	0,65		9						4		Bitti
B.ŞEBAP	Yeni Yol Açma İşi	Taşarası Köyü Okul Yolu	0,5										Bitti
B.ŞEBAP	Sanat Yapısı Yapım İşi	Mezra Grup Köyyolu										1	Bitti
CIZRE	BSK Asfalt Kapl.İşi	Aş.Çeşme-Tepeönü-Kocapınar Grup Köyyolu							3				Bitti
G.KONAK	Beton Yol Kapl.İşi	Ormaniçi Köyyolu					2,0						Bitti
G.KONAK	Beton Yol Kapl.İşi	Akdizgin-Damlarca Köyyolu					0,2						Bitti
İDİL	1.Kat Asfalt Kapl.İşi	Özen köyyolu						5,5					Bitti
İDİL	2.Kat Asfalt Kapl. Ve Yol Standartları Geliştir.İşi	Haberli-Güzelova-Bozkır-Kentli Grup Köyyolu 4 km-Yağmurca Köyyolu 2 km-Duru Çayırılı Köyyolu 2 km-Özbek Gırberaz Köyyolu 2 km-Tekeköy Köyyolu 6,1 km)							16,1	40	14	1	Devam ediyor(Hava Muh.nedeniyle 2013 e ertelendi)
İDİL	2.Kat Asfalt Kapl.İşi	Sulak Köyyolu							7,4				Bitti
İDİL	Sanat Yapıları Sanat Yapıları Yapım İşi	İdil-Üçok-Oymak Grup Köyyolu								180	6		Bitti
SİLOPI	BSK Asfalt Kapl.İşi	İpekyolu-Aktepe Köyyolu							4,55				Bitti
ULUDERE	Beton Yol Kapl.İşi	Yemişli Köyyolu					0,45						Bitti
ULUDERE	Beton Yol Kapl.İşi	Bulakbaşı Köyyolu					1,10				3		Bitti

2012 YILI KÖYDES PROJESİ İÇME SUYU PROGRAMI

İLÇESİ	PROJE		NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	İŞLERİN DURUMU
	ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)		AÇIKLAMALAR
MERKEZ	İçme suyu Yapım İşi	Atbaşı	YENİ TESİS	Bitti
B.ŞEBAP	İçme suyu yapım işi	Başaran	TESİS GELİŞTİRME	Devam ediyor
B.ŞEBAP	İçme suyu yapım işi	Ayvalık	TESİS GELİŞTİRME	Bitti
CİZRE	İçme suyu yapım işi	Sulak	TESİS GELİŞTİRME	Bitti (jeofizik ile sondaj açıldı.Tesis bağlantısı yapılacak)
CİZRE	İçme suyu yapım işi	Dirsekli/196 Konutlar	TESİS GELİŞTİRME	Bitti
G.KONAK	İçme suyu yapım işi(Sondaj Delme)	Sağkol	TESİS GELİŞTİRME	Devam ediyor (Sondaj bitti, tesis bağlantı işi yapılacak)
İDİL(ek)	İçme suyu yapım işi	Oymak	TESİS GELİŞTİRME	Bitti